

COMUNE DI SUISIO

Provincia di Bergamo

OGGETTO: Ristrutturazione e recupero funzionale del compendio immobiliare ex palazzo comunale
Comune di Suisio (BG) - CIG 941160909F

COMMITTENTE: Comune di Suisio (BG)

IMPRESA: ART.EDIL di Campenni Rocco & C. srl, via Roma 65, 24030, Medolago (BG)

REGISTRO DI CONTABILITA'

N.1 A TUTTO IL 02/02/2024

composto da n° 4 pagine

Contratto in data 01/02/2023 di Euro 812.169,19 (di cui Euro 767.169,19 per i lavori e Euro 45.000,00 per la Sicurezza)

IMPORTO DEL PROGETTO:	812 169,19 €
Tipologia Appalto:	a corpo
Importo per la Sicurezza:	45 000,00 €
Importo per la Manodopera:	0,00 €

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Mascia Vavassori

Direttore Lavori: arch. Oriano Fabrizio Durante, via Sant'Ambrogio 11, 20037, Paderno Dugnano (MI)
tel.: 0299045291, email: durante@officinaprogettazione.it, PEC: orianofabrizio.durante@archiworldpec.it

COMUNE DI SUISIO (BG)

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE EX PALAZZO COMUNALE – COMUNE DI SUISIO (BG) – CIG 941160809F

IMPRESA: ART.EDIL di Campenni Rocco & C. srl, via Roma 65, 24030, Medolago (BG),

REGISTRO DI CONTABILITA'

LAVORI A CORPO: progetto euro 835.000,00 - 100%

OPERE EDILI		TOTALE	LIBRETTO MISURE		QUANTITA' /PERCENTUALI		PREZZO	IMPORTI	
N°	Riepilogo SUB CATEGORIE CME allegato ai documenti di gara	APPALTO	N°	PAG.	POSITIVI	NEGATIVI		DEBITO	PAGAMENTO
001	SBCAT 1 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIMENTI - PERFORI - TRACCE	44 276,45 €	1	2	85,93%		38 046,50 €	38 046,50 €	
002	SBCAT 2 - SCAVI - MOVIMENTI TERRE	9 368,16 €	1	2	55,52%		5 201,13 €	5 201,13 €	
003	SBCAT 3 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - INIEZIONI - ANCORAGGI - RIPRISTINI	68 354,83 €	1	2	53,32%		36 446,80 €	36 446,80 €	
004	SBCAT 4 - SOLAI - PARTIZIONI ORIZZONTALI	36 121,15 €	1	2	24,10%		8 706,08 €	8 706,08 €	
005	SBCAT 5 - MURATURE - TAVOLATI - ANCORAGGI - PARTIZIONI VERTICALI	37 177,50 €	1	2	35,97%		13 373,55 €	13 373,55 €	
006	SBCAT 6 - INTONACI - RASATURE - FINITURE	36 038,36 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
007	SBCAT 7 - SOTTOFONDI - MASSETTI - CAPPE	11 022,93 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
008	SBCAT 8 - PROTEZIONE ANTINCENDIO	8 574,84 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
009	SBCAT 9 - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI	26 068,04 €	1	2	4,55%		1 187,38 €	1 187,38 €	
010	SBCAT 10 - SISTEMI DI COPERTURA	26 800,37 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
011	SBCAT 11 - TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI - FOSSE	4 832,15 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
012	SBCAT 12 - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE	673,96 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
013	SBCAT 13 - OPERE DA LATTONIERE	7 343,84 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
014	SBCAT 14 - PAVIMENTI PER ESTERNO	26 835,97 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
015	SBCAT 15 - OPERE IN PIETRA NATURALE	1 644,12 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
016	SBCAT 16 - PAVIMENTI INTERNI	17 920,86 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
017	SBCAT 17 - RIVESTIMENTI	7 843,17 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
018	SBCAT 18 - OPERE DA FALGNAME	45 772,77 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
019	SBCAT 19 - OPERE DA FABBRO	39 704,53 €	1	2	32,44%		12 879,98 €	12 879,98 €	
020	SBCAT 20 - OPERE DA VETRAIO	9 190,31 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
021	SBCAT 21 - OPERE DA VERNICIATORE	20 390,22 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
022	SBCAT 22 - OPERE DA RESTAURO	40 000,00 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
023	SBCAT 23 - SMALTIMENTO RIFIUTI	37 814,74 €	1	2	70,13%		26 521,36 €	26 521,36 €	
024	SBCAT 24 - ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI	25 006,23 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
025	SBCAT 25 - OPERE DI FOGNATURA	746,36 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
026	SBCAT 26 - OPERE STRADALI	9 673,48 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
027	SBCAT 27 - OPERE E A VERDE - ARREDO URBANO	504,96 €	1	2	100,00%		504,96 €	504,96 €	
028	SBCAT 28 - IMPIANTI ELETTRICI	108 500,00 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
029	SBCAT 29 - IMPIANTI ASCENSORI	37 329,39 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
030	SBCAT 30 - IMPIANTI TERMICI	73 800,00 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
031	SBCAT 31 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI	11 200,00 €	1	2	0,00%		0,00 €	0,00 €	
032	SBCAT 32 - OPERE VARIE DI COMPLETAMENTO	4 470,31 €	1	2	34,51%		1 542,60 €	1 542,60 €	
	TOTALE	835 000,00 €					144 410,34 €	144 410,34 €	

LAVORI A CORPO: oneri della sicurezza euro 45.000,00 - 100%

ONERI SICUREZZA		TOTALE	LIBRETTO MISURE		QUANTITA' /PERCENTUALI		PREZZO	IMPORTI	
N°	Riepilogo SUB CATEGORIE CME allegato ai documenti di gara	APPALTO	N°	PAG.	POSITIVI	NEGATIVI		DEBITO	PAGAMENTO
001	ATTREZZATURE ED ALLESTIMENTI IN GENERALE	11 906,85 €	1	2	97,00%		11 550,18 €	11 550,18 €	
002	NOLO DI PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIALI	31 468,73 €	1	2	55,95%		17 606,54 €	17 606,54 €	
003	ONERI SPECIALI PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' E LA DELIMITAZIONE DEL CANTIERE	725,60 €	1	2	88,69%		643,56 €	643,56 €	
004	ONERI SPECIALI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI/CONTENIMENTO COVID-19	898,82 €	1	2	88,89%		798,95 €	798,95 €	
	TOTALE	45 000,00 €					30 599,23 €	30 599,23 €	


Art. Edil
di Campenni Rocco & C. Srl
Via Roma 65 - 24030 MEDOLAGO (BG)
C.F./P. IVA 03073630161

LAVORI A CORPO: progetto euro 835.000,00 - 100%

OPERE EDILI		TOTALE APPALTO	LIBRETTO MISURE		QUANTITA' /PERCENTUALI		PREZZO	IMPORTI	
N°	Riepilogo CATEGORIE DI LAVORAZIONE art. 9 comma 3 contratto di appalto (capitolato speciale appalto)		N°	PAG.	POSITIVI	NEGATIVI		DEBITO	PAGAMENTO
001	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	564 170,61 €	1	3	25,60%		144 410,34 €	144 410,34 €	
002	OG2 - RESTAURO	40 000,00 €	1	3	0,00%		0,00 €	0,00 €	
003	OS3 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI	11 200,00 €	1	3	0,00%		0,00 €	0,00 €	
004	OS4 - IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	37 329,39 €	1	3	0,00%		0,00 €	0,00 €	
005	OS28 - IMPIANTI TERMICI	73 800,00 €	1	3	0,00%		0,00 €	0,00 €	
006	OS30 - IMPIANTI ELETTRICI	108 500,00 €	1	3	0,00%		0,00 €	0,00 €	
	TOTALE	835 000,00 €					144 410,34 €	144 410,34 €	

LAVORI A CORPO: oneri della sicurezza euro 45.000,00 - 100%

ONERI SICUREZZA		TOTALE APPALTO	LIBRETTO MISURE		QUANTITA' /PERCENTUALI		PREZZO	IMPORTI	
N°	Riepilogo CATEGORIE DI LAVORAZIONE art. 9 comma 6 contratto di appalto (capitolato speciale appalto)		N°	PAG.	POSITIVI	NEGATIVI		DEBITO	PAGAMENTO
001	ONERI PER LA SICUREZZA (CONTRATTUALI)	45 000,00 €	1	3	68,00%		30 599,23 €	30 599,23 €	


 di Campenni Rocco & C. Srl
 Via Roma 65 - 24030 MEDOLAGO (BG)
 C.F. 01719290164

definizioni. Tuttavia ci riserviamo di ricordare, ed eventualmente puntualizzare nelle opportune sedi e ai soggetti interessati, che tale documento doveva essere di supporto per la validazione del progetto da inviare a gara per la determinazione dell'importo totale che si prevedeva dovesse avere l'opera e che la facesse considerare economicamente sostenibile dal mercato.

7. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva di dover procedere allo **scrostamento degli intonaci delle pareti esterne ed interne** . Il maggior onere che risulta è pari a € **9.564,00**;
8. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva di dover **rimuovere la zoccolatura in pietra esterna**. Il maggior onere che risulta è pari a € **271,00**;
9. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva di dover rimuovere e smaltire i **termosifoni presenti all'interno dei locali**; Il maggior onere che risulta è pari a € **578,00**.
10. Constatata la presenza di **pavimento e massetto piano interrato** si chiede venga riconosciuto il relativo onere per la demolizione e lo smaltimento del materiale. Importo dell'onere pari a € **2.073,00**;
11. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva di dover demolire la struttura in cemento armato a sostegno delle **rampe di scale** e dei pianerottoli. Il maggior onere che risulta è pari a € **2.417,00**;
12. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva di dover demolire la **parete divisoria nel piano interrato**. In aggiunta si è recepito dalla DL di apportare una variazione al previsto **vespaio** in elementi prefabbricati in pcv propendendo per un riempimento in ghiaia. Il maggior onere che risulta è pari a € **6.200,00**;
13. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva di dover prevedere opere di **scavo aggiuntive e rimozione di pavimentazione stradale per l'esecuzione del corsello esterno e della scala di accesso all'interrato**. Il maggior onere, comprensivo anche del **reinterro e ripristino del manto d'asfalto** risulta è pari a € **6.906,00**. Nel caso si optasse per una soluzione alternativa si attendono formali disposizioni esecutive.
14. Lo scavo sopra indicato sarà da eseguire in area di terzi : si chiede di avere il benestare ad occupare tale area e che il PSC venga corretto implementando nell'area di cantiere anche tale zona andando inoltre a definire tempistiche e modalità di intervento. Riteniamo quindi che la consegna dell'area di cantiere già avvenuta omettendo tale interferenza sia stata effettuata irregolarmente e quindi non valida. Il maggior onere che risulta per le **opere provvisorie** aggiuntive, da confermare dopo l'aggiornamento del PSC, potrebbe essere pari a € **340,00**. Nel caso si optasse per una soluzione alternativa si attendono formali disposizioni esecutive.
15. Relativamente alle opere di **sottofondazione** , viste le numerose comunicazioni e soluzione scambiate con la DL, si ritiene che le lavorazioni eseguite in variante al progetto siano pari a € 6.565,52;
16. Vista la variata tipologia del solaio del piano terra (previsto in progetto con lastre predalles) come da indicazioni esecutive ricevute dalla DL in data 24.11.2023 si procede ad eseguire un'opera di rinforzo alla struttura esistente che ha comportato un maggior onere pari a € **3.762,00** ed una proroga dei tempi contrattuali pari a giorni 164;

Aut. Edil
di Campitello (BG) & C. Srl
Via Roma 24 - 24030 MEDOLAGO (BG)
C.F. 04474403094

17. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si apprende che le **contropareti in cartongesso** presentano stratigrafie e sezioni diverse da quanto previsto a progetto . Il maggior onere che risulta è pari a € **1.222,00**;
18. Prevedendo che i sottorampa delle **scale interne** siano da eseguire con finitura a **facciavista** si propone che il relativo maggior onere è pari a € **1.312,00**;
19. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si apprende tipologia e quantità del **corrimano in acciaio per scala** sul lato muro. Il maggior onere che risulta è pari a € **3.139,00**;
20. Ricordando la criticità relativa alla stabilità della gronda durante la fase di demolizione e ricostruzione della copertura, al fine di scongiurare eventuali danni si è eseguita una **puntellazione a tale gronda**. Il maggiore onere di tale esecuzione è già inserito al punto 3 (vedi € 4.681,00) . Tuttavia il protrarsi delle tempistiche incidenti sul nolo delle strutture provvisorie utilizzate ci porta ad esporre, ad oggi, un ulteriore importo pari a € **1.280,00**;
21. Dalle tavole integrative del 17.03.2023 si rilevano nuovi **contorni di finestre** da restaurare. Il maggior onere che risultava da tale documentazione era pari a € **2.360,00**. In aggiunta, in questi giorni constatiamo che la DL, vista l'effettiva consistenza di tali elementi, sta dialogando con un consulente – restauratore: quanto emergerà in variante al progetto dovrà essere quantificato;
22. Dalle tavole integrative del 17.03.2023 si rileva che si debba eseguire l'**intonaco pareti interne**. Il maggior onere che risulta è pari a € **20.852,00** ;
23. Dalle tavole integrative del 17.03.2023 si rileva che si debba eseguire l'**intonaco esterno**. Il maggior onere che risulta è pari a € **14.994,00**;
24. Dalle tavole integrative del 17.03.2023 si rileva che vi sia da eseguire la sui prospetti esterni la **zoccolatura in pietra serena**. Il maggior onere che risulta è pari a € **5.937,00**;
25. Dalle tavole integrative del 17.03.2023 si rileva la tipologia nel dettaglio della **pavimentazione in legno** di taluni ambienti interni. Per le **pedate e le alzate della scala interna**, pur ipotizzando di utilizzare gli stessi listoni indicati per le pavimentazioni degli ambienti, permane una indefinita finitura. Nel caso venga fatta richiesta di prevedere elementi monolitici in legno massello il maggior onere che si prevede è di € **20.439,00**;
26. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 per la zoccolatura delle rampe delle scale interne non si evince sia previsto una **zoccolatura rampante**. Nel caso venga fatta richiesta di posizionare tale zoccolatura il relativo onere è di € **4.000,00**;
27. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la effettiva consistenza e conformazione della **recinzione metallica e cancello** da eseguirsi. Il maggior onere che risulta è pari a € **5.047,00**;
28. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rilevano le lavorazioni da eseguirsi per la **sabbatura, verniciatura e zincatura delle grate, carpenterie recinzioni** . Il maggior onere è di € **7.058,00**;
29. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione delle **tinteggiature interne**. Il maggior onere che risulta è pari a € **6.073,00**;

30. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione **integgratura esterna ai silicati**. Il maggior onere che risulta è pari a € **4.516,00**. In aggiunta, in questi giorni constatiamo che la DL, vista l'effettiva consistenza di tali elementi, sta dialogando con un consulente – restauratore: quanto emergerà in variante al progetto dovrà essere quantificato;
31. Viste le indicazioni, pur sempre sommarie, sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione **canali e pluviali di gronda**. Il maggior onere che risulta è pari a € **6.608,00**;
32. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione **terminali in ghisa**. Il maggior onere che risulta è pari a € **420,00**;
33. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di **esalatori in copertura**. Il maggior onere che risulta è pari a € **1.170,00**;
34. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di lavorazioni relative alla nuova sistemazione esterna nella zona dell'ingresso dell'ingresso (**demolizioni pavimenti e massetti, scavi, teli, stabilizzati, griglia, cordoli, massetti, nuovi pavimenti in porfido**). Il maggior onere che risulta è pari a € **8.265,00**;
35. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di un **impianto di sollevamento** difforme da quanto previsto a progetto unitamente alla sua perimetrazione con elementi in acciaio e vetro tutt'ora non definiti nei dettagli. Le sommarie valutazioni informalmente condivise , se confermate, comportano un maggior onere di € **24.613,00**;
36. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 relativamente al **parapetto in acciaio inox e vetro** per vano scala si prende atto della effettiva tipologia, stratigrafia, spessori dei vetri e la tipologia degli ancoraggi. Inoltre le quantità di tali elementi , comprendendo anche quanto a delimitazione del vano scala al piano secondo risulta essere maggiore di quanto a progetto. Il relativo maggior onere è pari a € **26.690,00**;
37. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di varie opere per **impianti esterni : demolizione asfalto, scavo, oneri discarica, tubi pvc, pozzetti, cls rinfiando, reinterri, chiusini ghisa, allacci fognari, pavimentazioni cls, asfalto, autobloccanti, tubazioni passacavi, etc.** Il maggior onere che risulta è pari a € **8.291,00** ;
38. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la fornitura e posa di uno **sportello in lamiera per contatore**. Il maggior onere che risulta è pari a € **229,00**;
39. Visto l'esecuzione del **taglio degli alberi** si ricorda che è stato quantificato in € 300,00;
40. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di varie lavorazioni di urbanizzazione nella **zona futuro fotovoltaico: scavo, discarica, strato separatore, stabilizzato, cordoli cls, cordoli in pietra, autobloccante** . Il maggior onere che risulta è pari a € **13.620,00**;
41. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di **nuove inferiate finestre e la sistemazione delle esistenti**. Il maggior onere che risulta è pari a € **2.739,00**;
42. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la fornitura e il posizionamento di **estintori da 6kg**. Il maggior onere che risulta è pari a € **372,00**;
43. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di opere di **esalazione bagni**. Il maggior onere che risulta è pari a € **200,00**;
44. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva sommariamente la esecuzione **carter di per giunti strutturali**. Il maggior onere che risulta è pari a € **450,00**;

Art Edil
di Campesani Ranco & C. Srl
Via Roma 15 - 29030 FIDOLAGO (BG)
C.F. - P. IVA 03673620161

45. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la esecuzione di linea vita. Il maggior onere che risulta è pari a € 800,00;
46. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la presenza di **2 porte REI** al piano interrato. Il valore maggior valore di tale porte è di € 2.130,00;
47. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la necessità di eseguire una nuova **pavimentazione sul terrazzo esterno** a copertura dell'ingresso. Il valore di tale lavorazione è pari a € 1.850,00;
48. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 si rileva la effettiva esecuzione di opere propedeutiche **all'appoggio della futura pensilina fotovoltaico (scavo, cls, casseri ferri di armatura)**. Il maggior onere che risulta è pari a € 1.917,00 ;
49. Viste le indicazioni sugli elaborati integrativi del 17.03.2023 risultante ancora deficitaria in merito alla **struttura metallica della pensilina a supporto dei pannelli fotovoltaici** in quanto non indicato in alcun elaborato di progetto sezioni, spessori, tipologia di profilo, finitura unitamente alla verifica statica, ci siamo permessi di sottoporre quattro soluzioni di elementi prefabbricati di cui attendiamo la scelta. A secondo della tipologia che verrà scelta il maggior onere che scaturisce potrà essere pari a € 5.982,00;
50. Vista la tipologia di intervento (ristrutturazione parziale) che non permette in primis l'ammortamento della **gru** (così come succede per lavorazioni globali su edifici ex novo) e visti i vincoli imposti dalla modalità e dalla successione delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione per fasi tra loro interferenti si chiede la compartecipazione all'onere di installazione e nolo di gru a torre. L'importo che si espone è di € 8.500,00;
51. Si richiede di avere per ogni nuovo prezzo utilizzato in progetto la relativa analisi prezzi comprendendo , laddove richiamate, eventuali **offerte da mercato** e meglio precisando **quantificazioni soggettive** non avallate da effettivi riscontri;
52. Si coglie l'occasione per confermare la formale richiesta di veder riconosciuta la compensazione per l'incremento dei prezzi (**revisione prezzi**) come prevista dalla normativa vigente. L'importo inserito nel presente sal di € 14.516,13 è considerato non esaustivo e si ribadisce la nostra richiesta pari a € 145.000,00;
53. Visto che la formalizzazione della perizia di variante, così come già prevista di essere redatta nel verbale di sospensione del 11.04.2023 non è ancora avvenuta, visto che le lavorazioni in essa contenute interferiscono nell'esecuzione generale dei lavori e nella loro ultimazione, e auspicando di arrivare nel breve alla definizione contrattuale necessaria, si chiede che si preveda sin da ora una proroga nei lavori di **giorni 60** a far data da tale perfezionamento;
54. Come da evidenza data con il rilievo effettivo dello stato di fatto del cordolo della copertura alla DL già in data 03.08.2024, si rendeva necessario rivedere la modalità di esecuzione prevista a progetto dell'appoggio della nuova copertura. In data 07/03/2024 si riceve dalla DL l'ultimo aggiornamento di tale particolare che è da parte nostra in fase di analisi. La relativa quantificazione di maggiori oneri sarà quantificata dopo aver avuto il riscontro da parte dei nostri fornitori. Già da ora, viste le tempistiche relative al perfezionamento del particolare esecutivo, si chiede una proroga ai tempi contrattuali pari a giorni 215 giorni;


Attilio
di Giuseppe Rocco & C. Srl
Via Roma 65 - 24030 MONFALCONE (BG)
C.A.P. 24030 - P.A. 03675620301

Art Edil
di Camillo Rocca & C. Srl
Via Roma 65 - 40030 MEDOLAGO (BG)
C.F./P. IVA 03673020161

ART.EDIL di Campenni Rocco & C. srl, via Roma 65, 24030, Medolago (BG),

In data _____ è stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n.1
per un importo di euro _____

Pag. 9